

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: OBRA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN		DATA:	14/06/2024	BDI:	19%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA, PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MÊS
LOCAL:	CORONEL EZEQUIEL/RN	CAERN	2023/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
		ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	87,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,97%	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,98%	47,44%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN	COMPOSIÇÃO PROPR	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Total Por	30 DIAS MEDIDO/30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.570,90	R\$ 6.570,90 100,00%
2	TETO	R\$ 11.361,32	R\$ 11.361,32 100,00%
3	ALVENARIA	R\$ 13.621,71	R\$ 13.621,71 100,00%
4	PISO	R\$ 6.142,19	R\$ 6.142,19 100,00%
5	PINTURA	R\$ 27.244,31	R\$ 27.244,31 100,00%
6	REVESTIMENTO	R\$ 11.731,62	R\$ 11.731,62 100,00%
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 17.503,31	R\$ 17.503,31 100,00%
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 952,81	R\$ 952,81 100,00%
9	ACESSIBILIDADE	R\$ 6.321,42	R\$ 6.321,42 100,00%
10	LOUÇAS	R\$ 3.052,06	R\$ 3.052,06 100,00%
11	ESQUADRIAS	R\$ 9.550,48	R\$ 9.550,48 100,00%
Porcentagem			100%
Custo			R\$ 114.052,13
Porcentagem Acumulado			100%
Custo Acumulado			R\$ 114.052,13

Welida Gomes de Oliveira Reis
WELIDA GOMES DE OLIVEIRA DIAS
EMPRESARIO